

(別 添)

登 教 総 第 7 4 号

平 成 2 9 年 4 月 1 0 日

文部科学大臣 殿

登別市長 小笠原 春一 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	66.7	66.7
中学校	73.7	73.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

青葉小学校校舎及び鷺別中学校校舎において地震補強事業、鷺別小学校において地震補強が困難な校舎・屋内運動場の地震改築事業を計画どおり実施できた。
学校施設は、児童及び生徒等の生活環境の場であると共に、地域住民の避難所でもあることから、計画的に耐震化を進め、安全の確保に努めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

2 事後評価の時期及び方法について

本市教育委員会において、事後評価を実施、次期施設整備計画の検討も行った。
事後評価の結果を、本市ホームページにて公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
なお、次期整備計画については、学校施設の耐震化事業を重点的に実施するが、老朽化の状態、教育環境の向上も併せて検討し、計画的かつ効率的に事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 登別市公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	登別市

2 計画作成主体 登別市

3 計画期間 平成25年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
鷺別小学校(Ⅰ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	R	○	平成27年3月20日				
鷺別小学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	R	○	平成28年3月8日				
鷺別小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年12月27日				
鷺別小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年12月27日				
鷺別小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年12月27日				
鷺別小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年12月27日				
鷺別小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成28年12月27日				
鷺別中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月6日				
青葉小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成29年2月16日				
鷺別中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年2月10日				
緑陽中学校	③	0603	大規模改造(空調)	屋		○	平成26年9月30日				
緑陽中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成29年2月17日				
緑陽中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成29年2月17日				
登別市総合体育館	①	2001	社会体育施設耐震化		R	○	平成28年1月22日				